

ТАБЛИЦА ГОТОВНОСТИ
локальных актов образовательной организации,
связанных с охраной труда и техникой безопасности,
рассматриваемых при участии представителей профсоюзной стороны при
приемке организаций образования к новому, 2022–23 учебному году

«27» июля 2022 г.

(наименование населенного пункта: г. Барнаул

МБДОУ «Детский сад №80»

(наименование образовательной организации)

№ пп	Наименование локального акта	Отметка о готовности
1.	Положение о системе управления охраной труда в организации (СУОТ)	есть
2.	Удостоверение по охране труда: 2.1. Руководителя. 2.2. Ответственного за охрану труда.	есть
3.	Приказ на создание комиссии по приемке ДОУ	есть
4.	Наличие актов приемки: 4.1. Спортивное оборудование 4.2. Пищеблок.	есть
5.	Наличие актов испытания оборудования: а) в спортзале; на открытых площадках; б) на пищеблоке: технологического и холодильного.	есть
6.	Наличие актов испытания СИЗ и инструмента: а) в электрощитовой;	есть
7.	Медицинские аптечки (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 169н от 05.03.2011 г.	нет
8.	Инструкции по оказанию первой доврачебной помощи при травмах на пищеблоке	есть
9.	Список работников, подлежащих периодическим медосмотрам.	есть
10.	Наличие договора с медучреждением на проведение периодического медосмотра работников	есть
11.	Приказ о создании комиссии по проведению технического осмотра зданий и сооружений	есть
12.	Наличие акта общего технического осмотра здания (весенний, 2022г.)	есть 25.05.2022
13.	Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Дата последнего повторного инструктажа	есть 16.05.2022
14.	Журнал регистрации целевого инструктажа (ГОСТ 12.0.004-2015).	есть

	Дата последнего целевого инструктажа	16.05.2022
15.	Ответственный за электробезопасность (группа допуска)	Резинкина А.М., завхоз 1 группа допуска
16.	Журнал регистрации проведения инструктажа с 1-ой группой электробезопасности. Дата последнего инструктажа	есть 10.01.2022
17.	Ответственный за выдачу средств индивидуальной защиты (СИЗ).	Русанова О.А. (Змеиногорский тракт, 86) Резинкина А.М. (Змеиногорский тракт, 104 М/3)
18.	Наличие личных карточек на: а) выдачу СИЗ; б) выдачу смывающих средств	нет
19.	Сколько рабочих мест всего в организации	59
20.	Спецоценка (СОУТ) проведена	59
21.	Наличие уголка по охране труда	есть
22.	Состояние электрощитовой	удовл.
23.	Наличие маркировки у розеток и отключающих приборов (пускатели, рубильники) по номиналу напряжения	есть

Уполномоченный по охране труда
Профсоюза МБДОУ «Детский сад №80» _____ Н.В. Ключихина

С результатами приемки ознакомлен (а):
Руководитель _____ О.Л. Вострикова

ПРОТОКОЛ

обследования объекта образования

№ _____ от «25» июля 2022 г.

Наименование объекта	МБДОУ «Детский сад №80»
Адрес объекта	Змеиногорский тракт, 86
Собственник	
Учредитель	Комитет по образованию г. Барнаула
Фамилия, Имя, Отчество руководителя	Вострикова Оксана Леонидовна
Телефоны (служебный, моб.)	(3852) 68-50-86, 53-81-30
Е-mail, сайт www	crrzorenka@mail.ru
Дата обследования	25.07.2022
Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного по ОТ	Клочихина Надежда Владимировна
Телефоны (служебный, моб.)	(3852) 53-81-30
Е-mail	crrzorenka@mail.ru

№ п/п	Оценочные показатели обследования	Указать наличие документа (есть/нет)
1	Технический паспорт здания, сооружения	есть
2	Технический журнал по эксплуатации производственных зданий и сооружений	есть

3.	Визуальный осмотр технического состояния конструкций зданий и сооружений	Наличие видимых отклонений, изменений, деформаций, целостность конструкции (отметить наличие или отсутствие)	
		да	нет
3.1	Цоколь		
3.1.1	выпадение кирпичей цокольной кладки		+
3.1.2	нарушение гидроизоляции		+
3.1.3	повреждения отмостки		+
3.2	Стены наружные		
3.2.1	трещины в штукатурке		+
3.2.2	отслоения штукатурки		+
3.2.3	отслоения, деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки		+
3.2.4	изменение геометрии (перекосы) оконных, дверных проемов		+
3.2.5	отклонения от вертикали		+
3.2.6	намокание в результате протечек		+
3.2.7	целостность водосточной конструкции, наличие крепления к стенам, примыкания к водосливам		+
3.3	Стены внутренние (указать привязку к помещениям)		
3.3.1	трещины в штукатурке		+
3.3.2	отслоения штукатурки		+
3.3.3	отслоения, деформация отделочных декоративных покрытий, обшивки		+
3.3.4	изменение геометрии (перекосы) оконных, дверных проемов		+
3.3.5	намокание в результате протечек		+
3.4	Перекрытия внутренние (указать привязку к помещениям)		
3.4.1	Деревянные перекрытия на наличие:	X	
3.4.1.1	прогиба		+
3.4.1.2	продольных трещин, лещин		+
3.4.1.3	осыпи в местах примыкания балки к стенам		+
3.4.1.4	намокания узлов сопряжения балки со стенами		+
3.4.1.5	следов гниения		+
3.4.2	Потолки на наличие:		
3.4.2.1	следов намокания, протечек		+
3.4.2.2	отслоения, обвалы штукатурки		+

3.4.2.3	следов гниения		+
3.4.3	Железобетонные перекрытия на наличие:	X	
3.4.3.1	выпадения материала швов межпанельных стыков		+
3.4.3.2	трещин, осыпи, лещины в узлах стыков со стенами		+
3.4.3.3	трещин, лещины панелей перекрытия		+
3.4.3.4	обнажения арматуры		+
3.4.3.5	следов намокания плит перекрытия		+
3.4.3.6	отхода (отрыва) стен от плит перекрытия		+
3.5	КРОВЛЯ	X	
3.5.1	Плоская железобетонная	X	
3.5.1.1	повреждения целостности ковра гидроизоляции		+
3.5.1.2	нарушения работы системы водостока		+
3.5.1.3	наличие протечек		+
3.5.2	Шатровая стропильная	X	
3.5.2.1	видимые дефекты кровли		+
3.5.2.2	видимые деформации конструкций		+
3.5.2.3	повреждения водоотливов		+
3.5.2.4	следы протечек на стенах, особенно в углах		+
3.5.2.5	выпадающие элементы (кирпичи, штукатурка) мауэрлатов		+
3.5.3	Чердак	X	
3.5.3.1	следы протечек кровельного покрытия		+
3.5.3.2	нарушения целостности чердачных люков		+
3.5.3.3	целостность и состояние крепления лестниц, чердачных люков		+

3.6	ПОЛЫ	X	
3.6.1	деревянные (с привязкой к помещениям)	X	
3.6.1.1	прогибы, провалы		+
3.6.1.2	выпадение кусков половых реек, сколы между лагами		+
3.6.1.3	поражение гнилью половиц		+
3.6.1.4	торчащие шляпки гвоздей, шурупов		+
3.6.2	железобетонные (наливные)	X	
3.6.2.1	наличие трещин		+
3.6.2.2	отход от стен		+
3.7	ЛЕСТНИЦЫ	X	
3.7.1	наружные (независимо от материала изготовления)	X	
3.7.1.2	целостность кромок ступеней (сколы, выкрашивания)	-	-
3.7.1.3	наличие отрицательного уклона ступеней (уклон в сторону идущего)	-	-
3.7.1.4	наличие противоскользящих элементов ступеней	-	-
3.7.1.5	наличие поручней, перил	-	-
3.7.2	внутренние (привязка к расположению обязательна)	X	

3.7.2.1	целостность кромок ступеней (сколы, выкрашивания)		+
3.7.2.2	наличие отрицательного уклона ступеней (уклон в сторону идущего)		+
3.7.2.3	наличие противоскользящих элементов ступеней		+
3.7.2.4	наличие повреждений поручней, перил		+
3.8	ДВЕРИ	X	
3.8.1	повреждения дверных коробок, обналички		+
3.8.2	наличие перекосов		+
3.9	ОКНА	X	
3.9.1	целостность оконных коробок	+	
3.9.2	наличие перекосов		+
3.9.3	целостность стекол, зависящая от геометрии переплета	+	
3.10	ПЕЧИ отопительные (их наличие и состояние)	X	
3.10.1	наличие разрешения контролирующих органов на их эксплуатацию	-	-
3.11	Туалеты надворные (их наличие и состояние)	X	

3.11.1	состояние (визуальное)	-	-
4	Инженерное оборудование	X	
4.1	Котельные (на балансе образовательной организации)	X	
4.1.1	работоспособное состояние котлов, подтвержденное соответствующими актами	-	-
4.2	Отопление	X	
4.2.1	наличие жалоб работающих, обучающихся на недостаточную температуру в помещениях в отопительный период	+	
4.2.2	состояние (визуальное) радиаторов отопления (в т.ч. наличие протечек)		+
4.2.3	состояние (визуальное) трубопроводов системы отопления (хомуты, жгуты, сварка)		+
4.3	Водоснабжение	X	
4.3.1	центральное	+	
4.3.2	местное из колодца (скважины) на территории образовательной организации его состояние	-	-
4.3.3	привозная вода водовозами	-	-
4.4	Канализация	X	
4.4.1	наличие централизованной системы канализации	+	
4.4.2	наличие местной системы канализации (в выгребную яму)	-	-
4.5	Вентиляция	X	
4.5.1	работоспособное состояние приточной камеры	+	

4.5.2	рабочее состояние систем воздухозабора (улиток, электродвигателей, устройств виброшумоизоляции)	+	
4.5.3	рабочее состояние систем вытяжных (улиток, электродвигателей, устройств вибро - шумоизоляции)	+	
4.5.4	состояние и работоспособность устройств воздухозабора принудительной вытяжной вентиляции (лаборантские кабинетов химии; спортзалы; мастерские; помещения общепита; душевые; бассейны, туалеты)	+	
4.6	Электрооборудование		X
4.6.1	состояние центральных электрощитовых, соответствующее ПУЭ, ПТЭиПТБ	+	
4.6.2	наличие устройств аварийного отключения при коротких замыканиях (УЗО)	+	
4.6.3	целостность изоляции (визуальное) кабельных и проводных линий	+	

К электронному варианту Протокола прилагаются фото в количестве _____ файлов.

Протокол обследования составил:

Клочихина Н.В.

уполномоченный по охране
труда

подпись

И.О. Фамилия

дата, время

С протоколом ознакомлен руководитель образовательной организации:

Заведующий

Вострикова О.Л.

должность

подпись

И.О. Фамилия